

泗阳县吉鑫木材加工厂年产生年产 30000 套木托盘项目

竣工环境保护验收意见

2021 年 10 月 日，泗阳县吉鑫木材加工厂根据《泗阳县吉鑫木材加工厂年产生年产 30000 套木托盘项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求，组织验收组对本项目进行竣工环境保护验收，通过查阅资料和现场勘查，经讨论提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

泗阳县吉鑫木材加工厂选址泗阳县裴圩镇工业园区，投资 200 万元建设，建设规模为年产 30000 套木托盘项目。项目主体工程已全部建设完毕，所需的生产设备全部到位，各类环保治理设施与主体工程均已正常运行。具备年产 30000 套木托盘项目的生产能力。

2、建设过程及环保审批情况

环境影响报告书(表)编制单位	江苏新清源环保有限公司
环境影响报告书（表）审批机关及批准文号、时间	《泗阳县吉鑫木材加工厂年产生年产 30000 套木托盘项目环境影响评价报告表》（由江苏新清源环保有限公司，2018 年 3 月） 《关于对泗阳县吉鑫木材加工厂年产生年产 30000 套木托盘项目报告表的批复》（泗环评〔2018〕50 号；2018 年 4 月 2 日）
建设项目开工日期	2018 年 4 月
项目从立项至调试过程中有无环境投诉、违法或处罚记录	无
排污许可证申领情况及执行排污许可相关规定情况	排污许可登记证编号：91321323MA1MUCRG8L001Y

3、投资情况

项目实际总投资 200 万元（其中环保投资 20 万元，占比 10%）。

4、验收范围

项目环评报告表及其批复规定的与建设项目有关的各项环境保护设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配备的工程、设备、装置和监测手段。通过本次竣工验收监测和现场调查分析，检查环境影响评价要求的环保设施是否全部建成，

是否投入运行，运转情况如何，是否达到相关技术指标，污染物排放浓度等方面是否达到环评和设计要求，能否达到国家环境保护标准及总量控制指标要求。

二、工程变动情况

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（生态环境部，环办环评函【2020】688号，2020年12月13日）规定及要求，项目不存在重大变动的，纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

1 废水

本项目废水主要为职工生活污水和锅炉废水。生活污水经化粪池预处理后由环卫部门定期清掏不外排。

2 废气

生物质锅炉废气经布袋除尘器+水膜除尘处理后通过一根15米高排气筒排放。

3 噪声

本项目噪声主要来源于生产设备的运行，主要为压刨机、空气压缩机、推台锯等机械设备。通过选用低噪声设备、设备基础减震、厂房隔声、距离衰减及合理布局等降噪措施减少噪声排放。

4 固废

项目固体废物主要为一般工业固废和生活垃圾，主要包括边角料及残次品、木屑、炉渣、除尘灰和生活垃圾。其中边角料及残次品、木屑统一收集外售，炉渣、除尘灰收集后肥田，生活垃圾由环卫部门定期清运处理。

四、环境保护设施调试效果

废气：验收监测期间，厂界无组织废气颗粒物监控点排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中厂界监控点浓度限值要求；生物质锅炉产生的燃烧废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表2中燃煤锅炉标准。

噪声：验收监测期间，夜间不生产，不进行夜间噪声检测，4个厂界噪声监测点昼间等效声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。

固体废物：项目固体废物主要为一般工业固废和生活垃圾，主要包括边角料

及残次品、木屑、炉渣、除尘灰和生活垃圾。其中边角料及残次品、木屑统一收集外售，炉渣、除尘灰收集后肥田，生活垃圾由环卫部门定期清运处理。项目固体废物零排放。

总量核定：经核定，验收监测期间，生物质锅炉废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量满足环评批复的废气总量控制指标要求。

五、工程建设对环境的影响

(一)项目建设及运营期间未收投诉。

(二)通过对项目运营期间的产生废气、厂界噪声验收监测结果得出，本项目涉及的废气和噪声均能够达标排放；项目在生产车间外设置 50m 卫生防护距离，项目卫生防护距离内无医院、学院、居民等敏感保护目标。项目运营期对周围环境影响较小。

六、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收情形对项目逐一对照核查，验收组认为该建设项目基本符合竣工环境保护验收条件，竣工环境保护验收合格。

七、建议

加强污染处理设施的日常管理和维护，杜绝非正常排放，确保污染物稳定达标排放。

验收组（签名）：

刘伟
叶盛
张峰
王世国
2021年10月28日

泗阳县吉鑫木材加工厂年产生30000套木托盘项目

竣工环境保护验收组签到表

2021年10月28日

验收组	姓名	单位	职务/职称	身份证号码	联系电话	备注
组长	孙吉成	泗阳县吉鑫木材加工厂	办公室主任	321323199012061527	18251055277	
建设单位	叶成	..	普工	320825196805171724	18083749392	
	王胜国	..	普工	320825195502011518	18550750723	
专家成员	徐... ..	江苏... ..	高工	320819196607080431	15850906139	
	张... ..	江苏... ..	高工	320819196908102211	13715726345	
	张... ..	江苏... ..	高工	320819196310100276	18360131688	
其他人员						